

Oosterduindorplan te Haarlem

woensdag 31 oktober 2007

Aan de Oosterduindorplan te Haarlem zijn we begonnen met de verbouwing van het woonhuis. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vergroten van de woonkamer, serre aan de woning, nieuwe plafonds in de woonkamers, eerste etage, stucadoors van de wanden en plafonds, verplaatsen van de trap en een dakopbouw.

Bekijk hier de bouwtekening voor de verbouwing.

Bekijk hier foto's die gemaakt zijn door de opdrachtgever.

Â
Â

Â Bestaande voorzijde.
Â Bestaande achterzijde

Â
Â

Â Begonnen met de verbouwing
Â Bestaande trap verwijderd

Â
Â

Stalenbalk aangebracht onder

bestaande toilet muur.
Â Aanzicht eerste etage.

Â
Â

Â Nieuw gat gemaakt voor de trap.
Â Dak verwijderd waar de wand moet komen.

Â
Â

Allan de loodgieter maakt de

overgang tussen de burens water dicht.
Â Achtergevel gesloopt van binnen gezien.

Â

Â

Â Achtergevel gesloopt van buiten gezien.
Â Achtergevel.

Â
Â

Â Kozijnen gehaald.
Â Eerste stalenbalk wordt aangebracht.

Â
Â

Â Stalenbalk hangt in de ketting.
Â Stalenbalk wordt op hoogte gebracht.

Â
Â

Â Stalenbalk wordt op hoogte gebracht.
Â Stalen portaal is geplaatst.

Â
Â

Â Materiaal wordt aangevoerd met de kraan.
Â Kozijn word naar boven gehesen.

Â
Â

Â Nog meer materiaal.
Â Nog een kozijn.

Â
Â

Â Eerste staanders van de dakopbouw.
Â Begint ergens op te lijken.

Â
Â

Â De eerste balken zijn gelegd.
Â Zelfde schuinte als de bureen.

Â
Â

Â Druk met het dak bezig.
Â Dakplaten liggen erop.

Â
Â

Â Hoogste punt bereikt.
Â Eerste kant dicht.

Â
Â

Â Aanzicht van beneden.
Eerste platen aan binnenzijde
aangebracht en kozijn geplaatst.

Â
Â

Â Begonnen met isoleren.
Â Vooraanzicht.

Â
Â

Â Einde komt in zicht.
Â Begonnen met rabathout aan te brengen.

Â
Â

Â Bijna dicht.
Â Verdieping lager.

Â
Â

Â Overzicht achterzijde.
Â Kozijn geplaatst eerste verdieping.

Â
Â

Â Eerste glas is geplaatst.
Â Achterzijde bijna klaar.

Â

Â

Â Steiger is weg.

Â Achterzijde een ander gezicht.

Â

Â

Â Help waar is de vloer.

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â